D-HHU 26.00 IUEBA Betoninstandsetzung 40-12-2348-13-010			VORABZUG Rahmenterminplan Version 1.1		Stand: 25.09.2020
Nr.	Vorgangsname	Dauer	Anfang Ende 38	Oktober November Dezember Januar Februar 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 1 2 3 4 5 6	6 7 8
1	Fertigstellung LV/Ausschreibungsunterlagen	0 Tage		sunterlagen	
2	Beschränkte Ausschreibung B03T03	51 Tage	Mon Mon 14.09.20 23.11.20	Beschränkte Ausschreibung B03T03	
29	Auftrag Betoninstandsetzung	0 Tage	Mon Mon 23.11.20 23.11.20	Auftrag Betoninstandsetzung 23.11	
30	Herstellung Baustellenbeleuchtung	4 Tage	Die Fre 24.11.20 27.11.20	Herstellung Baustellenbeleuchtung	
31	Umbeschilderung Rettungswegführung	1 Tag	Die Die 24.11.20	Umbeschilderung Rettungswegführung	
32	Baustelleneinrichtung	3 Tage	Fre Die 04.12.20 08.12.20	Baustelleneinrichtung	
33	Gerüstbau	7 Tage	Mit Don 09.12.20 17.12.20	Gerüstbau	
34	Schutzmaßnahmen	3 Tage	Fre Die 18.12.20 22.12.20	Schutzmaßnahmen	
35	Rückbau Gebäudefuge	2 Tage	Fre Mon 18.12.20 21.12.20	Rückbau Gebäudefuge	
36	Untergrundvorbereitung	5 Tage	Mit Don 23.12.20 07.01.21	Untergrundvorbereitung	
37	Untersuchung Oberflächenbeschaffenheit	2 Tage	Fre Mon 08.01.21 11.01.21	Untersuchung Oberflächenbeschaffenheit	
38	Schadstellen bearbeiten	10 Tage	Die Mon 12.01.21 25.01.21	Schadstellen bearbeiten	
39	Beschichtungsarbeiten	5 Tage	Die Mon 26.01.21 01.02.21	Beschichtungsarbeiten	
40	Anschlussfugen wiederherstellen	3 Tage	Die Don 02.02.21 04.02.21	Anschlussfugen wiederh	erstellen
41	Restarbeiten	2 Tage	Fre Mon 05.02.21 08.02.21	Restarbeite	en
42	Gerüstabbau	3 Tage	Die Don 09.02.21 11.02.21	Gerüsta	abbau

R.Grandau (PV BM HHU BLB NL D)

Baustelle räumen

3 Tage

Fre

Die

12.02.21 16.02.21

Seite 1 von 1

Druck: Fre 25.09.20

Baustelle räumen